

АКТ

готовности системы отопления здания

Мы, нижеподписавшиеся:

Главный инженер Предприятия №6 Филиала № 5 ПАО «МОЭК» Захаров Ю.А.

Представитель владельца здания Директор Е.В. Орлова

Представитель подрядной организации начальник аварийной службы ООО «ВитСтрой» Крупица С.Ю.

Начальник участка Предприятия №6 Филиала № 5 ПАО «МОЭК» Кончихин Н.В.

произвели приемку местной системы отопления здания при подготовке к отопительному сезону 2016-2017г.

по адресу: ГБУДО г.Москвы «ДШИ №14», ул. Пронская, д. 7

от абонента № _____

1. Результаты гидравлических испытаний :

- При гидравлическом испытании давление было поднято до 10 ати, согласно ПТЭ ТЭ;
- По истечении 15 мин. после отключения пресса давление упало до 5 ати, что в пределах нормы;
- 2. При подготовке системы отопления выполнены следующие работы: Установка предохранительного клапана Malgorani 080A05, набивка сальников, замена термометров, замена манометров, покраска труб.

- По элеваторных узлам и узлам управления (укомплектованы запорной арматурой, КИП Установлены и проверены в мае 2016г., оборудование окрашено и маркировано,

Система отопления: $dc_{расч} = \underline{65.0}$ $dc_{факт} = \underline{65.0}$

$dш_{расч} = \underline{\hspace{2cm}}$ $dш_{факт} = \underline{\hspace{2cm}}$

$dш_{расч} = \underline{\hspace{2cm}}$ $dш_{факт} = \underline{\hspace{2cm}}$

Система ГВС $dш_{расч} = \underline{раб.от}$ $dш_{факт} = \underline{в.р.е.ч.и.м.о}$

Система вентиляции $dш_{расч} = \underline{\hspace{2cm}}$ $dш_{факт} = \underline{\hspace{2cm}}$

Оттиск пломбы - Ж

Установил _____ Начальник участка – Кончихин Н.В. дата 31.05.16
(должность, Ф.И.О.)

Принял _____ Нач. аварийной службы ООО «ВитСтрой» Крупица С.Ю. дата 31.05.16
(должность, Ф.И.О.)

- По отопительным приборам (поверхность нагрева отопительных приборов в жилых помещениях и на лестничных клетках восстановлена в соответствии с технической документацией, водоразборные краны отсутствуют);
- По кранам (установлена предусмотренная проектно-сметной документацией исправная запорная и регулировочная арматура на вводе в здание, по секциям, по стоякам и у каждого нагревательного прибора);
- При независимой схеме присоединения систем
 - а) расширительный бак исправен, линии связи с ЦТП и автоматика подпитки в рабочем состоянии (прилагается отдельный акт)
 - б) работает на подпоре (при согласовании с теплоснабжающей организацией и наличием гарантийного письма от владельца здания) ;
- Обеспечен доступ в подвальное помещение для проверки состояния теплофикационного оборудования.
- тепловая изоляция теплопроводов в подвалах, на чердаках и лестничных клетках исправна.
- 3. Система отопления промыта до светлой воды, заполнена теплофикационной водой и обеспечена подпитка системы теплофикационной водой.

Выводы:

Система отопления принята к эксплуатации в зимних условиях на 2016-2017 г.

Главный инженер Предприятия №6 Филиала № 5 ПАО «МОЭК» Захаров Ю.А.

Представитель владельца здания _____

Представитель подрядной организации начальник аварийной службы
ООО «ВитСтрой» Крупица С.Ю.

Начальник участка Предприятия №6 Филиала № 5
ПАО «МОЭК» Кончихин Н.В.